


# सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

ॐ श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सल्लेरी, सोलुखुम्बु  
प्रदेश नं. १ नेपाल



प.सं. २०७५/७६  
च.नं.

मिति : २०७५-०४-२०

### प्रेस-बिज्ञप्ति

आज मिति २०७५ साल साउन २० गते यस नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम क्षेत्रगत रूपमा नगर उप-प्रमुख कल्पना राईज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो जसमा मुख्य रूपमा निम्नानुसार भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भएको बारे प्रस्तुति गरिएको थियो।

#### आ.व. २०७४।७५ को असार मसान्त सम्मको आय तथा व्ययको विवरण

वार्षिक आय विवरण			वार्षिक व्यय विवरण		
क्र.स	आय शीर्षक	रकम	क्र.स	खर्च शीर्षक	रकम
१	समानीकरण अनुदान	१८९०१५०००	१	समानीकरण अनुदान	१६३३९३२४२.५५
२	सर्शत अनुदान तर्फ	२०९९१९०००	२	सर्शत अनुदान तर्फ	१९८१४०२१९.९३
क	स्वास्थ्य	४४९६६०००.००	क	स्वास्थ्य	४२११०८२६.८८
ख	शिक्षा	११८०५२०००.००	ख	शिक्षा	११४७१९२५०.०५
ग	कृषि	९१२०००.००	ग	कृषि	८६२१४३.००
घ	पशु	३९४०००.००	घ	पशु	०.००




# सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

ཨ། འོང་རོང་འོ་མའི་མཚོའི་གོང་ལྷོ་སྤྱོད་ལྷན་ཁང་།

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सल्लेरी, सोलुखुम्बु  
प्रदेश नं. १ नेपाल



प.सं. २०७५/७६  
च.नं.

ड	एलजिसिडीपी	२००७०००.००	ड	एलजिसिडीपी	१९११०००.००
च	सामाजिक सुरक्षा	४३५८८०००.००	च	सामाजिक सुरक्षा	३८५३७०००.००
३	अन्य अनुदान	६७९६०००.००	३	अन्य अनुदान	६६९५९७२.००
क	दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम	२२०००००.००	क	दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम	२२०००००.००
ख	वातावरण विभाग	३४९६०००.००	ख	वातावरण विभाग	३३९५९७२.००
ग	समाज कल्याण मन्त्रालय	११०००००.००	ग	समाज कल्याण मन्त्रालय	११०००००.००
४	गत आ.वको मौज्जात ,आन्तरीक तथा राजश्व वाडफाट तर्फ	५०३८०४९३.००	४	गत आ.वको मौज्जात ,आन्तरीक तथा राजश्व वाडफाट तर्फ	४८५००३४४.६५
	कुल जम्मा	४५६११०४९३.००			४१६७२९७७९.१३




# सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

ॐ श्री गणेशाय नमः

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सल्लेरी, सोलुखुम्बु

प्रदेश नं. १ नेपाल



प.सं. २०७५/७६  
च.नं.

### सडक स्तर उन्नति तर्फ :

सि.नं.	योजना	सडक दुरी (किमि)	लागत (रु.)
१	सल्लेरी-तामाखानी	७ किमि	५० लाख
२	फाप्लु नुनथला सडकको रिडमु-नुनथला खण्डमा	१० किमि	९५ लाख
३	फाप्लु-जुनवेशी-थुप्तेन छोलिङ सडक	२० किमि	१ करोड
४	सेर्गा-सिल्गुडी	८ किमि	३५ लाख
५	जन्तरढाप-सोल्नासा	१३ किमि	५० लाख
६	बागखोर - वडा कार्यालय ८ सम्म	१५ किमि	३५ लाख
७	खोरिया-सोलु खोला	३ किमि	१५ लाख
८	दोर्पु जेरो पोउन्ट- वडा कार्यालय ७ सम्म	५ किमि	४० लाख
९	सल्लेरी मेन्दोपाके सडक	८ किमि	३६ लाख

समग्रमा ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।




# सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

ཨ། རྩོད་རྩོད་འཇོ་མཚོའི་གྲོང་ཆེ་ཤུལ་ལྷན་ཁང་།

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय


सल्लेरी, सोलुखुम्बु  
प्रदेश नं. १ नेपाल



प.सं. २०७५/७६  
च.नं.

### नयाँ ट्रयाक ओपन तर्फ :

वडा कार्यलय	योजना	सडक दुरी (किमि)
१ नं. वडा	छुल्यामु- हेवा	१२ किमि
	नुनथला-डेकु	२किमि (नगरपालिकाको डोजर भाडामा लिएर गरेको ।)
८ नं. वडा	मेराड दिङ्ग- भित्ता खर्क	१२ किमि
१० नं. वडा	झाप्रे-डिकुरे र लुम्सा- दिमिल	१२किमि
९ नं. वडा	छेओर-सानो खाम्दिङ, छेओर-गुम्बा टोल- पोखरे चौर र फेदी-डाँडा टोल	१५ किमि
११ नं. वडा	वेली डाँडा-बनभाँडे	१० किमि




# सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

ཨ། འཕྲོད་མེད་འོ་མའི་མཚོ་ལྷོ་རྒྱུ་ལྷན་ཁང་།

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सल्लेरी, सोलुखुम्बु  
प्रदेश नं. १ नेपाल



प.सं. २०७५/७६  
च.नं.

ऊर्जा तर्फ १०० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ।	
१	पत्ताले वडा नं. ८
२	थम्लिङ-चारघारे वडा नं. २
४	महादेव वडा नं. ९
५	हेवा बत्ति वडा नं. १
६	रोग्दिङ वडा नं. ४

वडा को योजन तर्फा १०० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ।

घर नक्सा तर्फ जम्मा ४७६ वटा घर दर्ता भै प्रक्रियामा आएको र केहि संख्यामा सम्पन्न समेत भईसकेको ।

पर्यटन/ पूर्वधार ( समग्रमा ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न )

- बस पार्क ५०लाख ।
- जीप पार्क २०लाख ।
- बुद्ध पार्क २५ लाख ।

शिसा खोला ह्युम पाइप ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको ।

सडक पुल तर्फ

सि.नं.	योजना	लागत	काम सम्पन्न
१	खोरिया पुल	२ करोड ४७ लाख	९०.००%
२	बेनी खोला पुल	५० लाख	२०.००%
३	लोदिङ्ग खोला पुल	५० लाख	२०.००%
४	सोल्नासा पुल	५० लाख	२०.००%